



REF NO: SOPC/EN/LTR-072/22

التاريخ: ٢٠٢٢/١٢/٢١

المسود (المهندس) / معتر تصلي

(المشرف على مشروع إعداده تأهيل مجمع التجميع)

المسود (المهندس) / مسد حفظ

(مدير مشروع إعداده تأهيل مجمع التجميع)


الموضوع: مشروع إعداده تأهيل وتطوير مجمع التجميع

بالإشارة إلى الموضوع عاين والى الخطاب الوارد من سؤلكم رقم:

Ref.No: EN-SOPC-LTR-349-2022 / Subject: محلات الامام بالمواقع Dated 18/11/2022

- والى العديد من الاجتماعات التي تم عقدها بين السادة مديري المشروعات ومديري الشركات المصنولة عن المشروع (السويس) التي أنتجت البروم (Worley) تمط علم سؤلكم بالاتي:
- بخصوص اصال البنية التحتية وشبكات الانابيب وكذلك الاصل المنزلة والبلاطات الخرسانية يرجى العلم بقده طبقا للتلفقات التي تمت بالاتجاهات المشار اليها بطلبه فأن الاتفاق سوف يقدم عرض (local temporary sacrificial anodes only) وذلك نظريا لاظهار مميزات الحماية الكاثودية ويتم البدء في جميع الاصل الخاصة بالبنية التحتية و البلاطات الخرسانية ب ISBL وذلك حتى يتم الانتهاء منها.
- تم توفير التمويل الخاص بامر توريد رقم 5020-250-185-1-23 لصالح شركة Corpro لتوريد Cathodic protection
- بخصوص البدء في اصال تنفيذ منطقة الشطة للوحدة ٣٧ يرجى العلم بأن شركة السويس قدمت جميع المستندات المطلوبة للجهات المعنية (جهاز شئون البيئة - هيئة حماية الشواطئ) لاستخراج التصاريح وفي انتظار الرد من جانبهم باستدرا المواظفة.
- بخصوص المنطق ٦٠٠، ٧٠٠ تم تسليم المواقع الخاص بالموجودين للسادة مسئولى شركتكم بالمواقع.
- بخصوص مبنى KHT تم تسليم المبنى والبدء في الاصل من جانب السادة مسئولى شركتكم بالمواقع وكذلك مواظفة سؤلكم بجميع المستندات المطلوبة لـ QRA&FERA.
- بخصوص نقل وتركيب المعدات يرجى العلم بأن قرار التكلفة العامة ليس قرار شركة السويس وإنما قرار الهيئة المصرية العامة للبترول وذلك لجميع الشركات التابعة لها وعليه يرجى من سؤلكم إنهاء جميع الاصل الموجودة بالمواقع والخساسة بتركيب المعدات وايضا عمل جدول زمني و توقيتات محددة لدخول المعدات الموقع وذلك حتى تتمكن من مخاطبة الهيئة المصرية لمواظفة بمواعيد محددة للتكلفة العامة.

١٣ / احرر سلام



السويس : طريق صلاح نجم - من . ب . ١٠٠ : تليفون : ١ خطوط (٢٠٢) : ١٢/٢٢٧٤٤٠١ : فاكس : ١٢/٢٢٧٤٤٢٩

مكتب رئيس مجلس الإدارة : تليفون : ١٢/٢٢٧٤٤٠١ : فاكس : ١٢/٢٢٧٤٤٠٠

Email: SOPC@suezprocessing.com

Mohamed.wagdy (SOPC - EngAffairs)

From: Mansour, Mohamed (Cairo) <Mohamed.Mansour@Worley.com>
Sent: 15 ديسمبر, 2022 10:11 ص
To: Mohamed.wagdy (SOPC - EngAffairs)
Cc: E.WAGDY (SOPC - CivilEngineer); Hoyam Kamal (Sopc - EngInsp); SHERIF SAAD (SOPC - Projects); Mohamed.Kamel (SOPC - CivilEngineer); qa.qc-inspection; Mai Saad (Sopc - EngInsp); Mohamed.Sami (SOPC - EngAffairs); Amr Farouk PM (SOPC); Mohamed Nasr (SOPC - Projects); Mohamed Ibrahim (EPROM / SOPC); Mohamed.wagdy (SOPC - EngAffairs); Abdelfatah, Abdelsatar (Cairo); Awad, Eslam (Cairo); French, Paul (Cairo); Greenhow, Tim (Cairo)
Subject: RE: IMMEDIATE ACTION REQUIRED: STATUS OF EPC-C NCR'S

Dear Eng. Mohamed,

It was a pleasure to join the management meeting yesterday. and It was a great meeting with following QC feedback,

- ENNPI confirms to submit their quality organization chart.
- ENNPI confirms to adhere to contract quality requirement.
- ENNPI confirms to expedite the close out of NCR's.
- Agreed Bi weekly Quality meeting on Wednesday after management meeting.
- Agreed Quality site surveillance walk on Monday Bi weekly.

I would welcome the opportunity to join the management meeting every time.

Thanks you,

Regards

Mohamed Mansour
PMC Quality Manager-Egypt,Worley
SOPC Coker Complex Rehabilitation Project
M: +201149666054 | GMT +2
www.worley.com

Worley

E: Mohamed.Mansour@worley.com

From: Mansour, Mohamed (Cairo)
Sent: Sunday, December 11, 2022 10:12 AM
To: mohamed.wagdy@sopc.com.eg
Cc: e.wagdy@sopc.com.eg; Hoyam Kamal (Sopc - EngInsp) <hoyam.kamal@sopc.com.eg>; sherif.saad@sopc.com.eg; mohamed.kamel@SOPC.COM.EG (mohamed.kamel@SOPC.COM.EG) <mohamed.kamel@SOPC.COM.EG>; qa.qc-inspection@sopc.com.eg; Mai.saad@sopc.com.eg; mohamed.sami@sopc.com.eg; Amr Farouk PM (SOPC)




- بخصوص التوقف المتكرر لوحده ٨١ يرجى العلم بأنه من الطبيعي و المتبع ان العمل بمنطقة Brown field الاخذ في الاعتبار جميع الاحتياطات اللازمة وذلك تقنيا لايه عواقب سيبله بالمشروع وشركة السويس تكوم بتقديم كل انواع الدعم المطلوب لتنفيذ الاتصال بالموقع وتم بالفعل الانتهاء من جميع تلك العواقب وعليه يجب على مديركم التنبيه نحو سرعة الترتيب لتزويد Steel structure الذي تم الانتهاء من تصنيعه بالورش .
- تم عقد اجتماع مع بين السادة مسئولى QC بشركة (السويس/التي/تروجيت/البروم/Worley) وتم الاتفاق على الطريق المتبع لانتهاء الاتصال مستقبلا طبقا و البريد الالكتروني للموقع .
- تم توفير التمويل اللازم من جانب شركة السويس لامر التوريد الصادر لشركة PM Piping وبالرغم من ذلك وبعد مراجعة المهمات التي سوف يتم توريدها بالمشغلات من (١ الى ٥) تبين ان المهمات لن تؤثر بالايجاب على معدلات التصنيع او معدلات الاداء بالموقع وعليه فمن الضروري من جانب مديركم مخاطبة المورد بضرورة توريد المهمات الضرورية بالموقع اولا وذلك حتى يتمكن من انتهاء الاعمال طبقا والجدول الزمني .
- بخصوص توريدات محلات بتروجيت تم مخاطبة مديركم من قبل بخطبتنا بضرورة موافقتنا ب Break down لزياده الاسعار ومن ثم مناقشته مع مديركم واتخاذ القرار وحتى تاريخه لم يتم موافقتنا بالقرء .
- مما سبق يتضح انه يمكن الاختلاف لبدء في انتهاء الاعمال الخاصة ب ISBL طبقا والجدول الزمني المحدد له مع ضرورة استمرار عقد الاجتماعات الاسبوعية بالموقع للتأكد على متابعه وانهاء الاتصال وكذلك لزياده نصيب الاشتراك بالموقع من فرق العمل الخاصة بشركة التي .
- مرسل لمديركم لطلب والتكرم بالتنبيه نحو عمل اللازم .

ولكم منا جزيل الشكر

كشور

مدير عام الشؤون الهندسية
مدير مشروع اعاده اهيل وتطوير مجمع التفحيم
م/عصرو فخرى



السويس : طريق صلاح لديم - ص. ب. ١٠٠ : تليفون : ٤ خطوط (٢ و ٤) : ٠٦٢/٢٧٤٤٥٠١ : فاكس : ٠٦٢/٢٧٤٤٢٩
مكتب رئيس مجلس الإدارة : تليفون : ٠٦٢/٢٧٤٤٤٢ : فاكس : ٠٦٢/٢٧٤٤٥٠٠
Email: SOPC@suezprocessing.com